

FASE 4

Nuts: Q3 van 2029 t/m Q3 van 2030
Civiel: Q4 van 2030 t/m Q4 van 2031
Groen: Q4 van 2031

FASE 2

Nuts: Q1 van 2027 t/m Q1 van 2028
Civiel: Q2 van 2028 t/m Q2 van 2029
Groen: Q4 van 2029

FASE 1


Nuts: week 33 van 2025 t/m week 40 van 2026
Civiel: week 40 van 2026 t/m week 40 van 2027
Groen: week 41 t/m week 52 van 2027

FASE 3

Nuts: Q2 van 2028 t/m Q2 van 2029
Civiel: Q3 van 2029 t/m Q3 van 2030
Groen: Q4 van 2030

FASE 5

Nuts: Q3 van 2030 t/m Q3 van 2031
Civiel: Q4 van 2031 t/m Q3 van 2032
Groen: Q4 van 2032



Definitief

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Gemeente Vlissingen
Project
Herinrichting Westerveld te Vlissingen
Onderdeel
Faseringstekening

Projectnummer		Tekeningnummer		Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase		Contractnummer	
002181		T1		02	02-07-2026				
Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor		Get.	Gez.	Acc.	
1	1	1:1000	A1-L (ISO)	Kapelle		MvP	WD	WD	

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

